

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,
ਪਲਾਟ ਨੰ:1-ਬੀ, ਸੈਕਟਰ-27 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ।

ਵੱਲੋਂ

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ-ਚੀਫ-ਕਮ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜਰ

ਵੱਲ,

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਵੈਸਟ),
ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਨੰ: ਪਵਸਸਬ-2018/ਕੁ.ਕੰ/

ਮਿਤੀ:

2075
21/2/18

ਵਿਸ਼ਾ:-

ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 20-01-18 ਨੂੰ ਨਕੋਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਹਕੋਟ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।
(Prov 100% Sew Sch Incl House Connection Restoration of Roads at Shahkot (Agency :- Sh Kuldeep Singh, Cont)

ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 20-1-18 ਨੂੰ ਨਕੋਦਾਰ ਵਿਖੇ ਉਪਰੋਕਤ

ਕੰਮ ਦੀ ਇਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ/ਤਰੁਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ:-

1. ਸਾਹਕੋਟ ਵਿਖੇ 600mm ਅਤੇ 800mm i/d ਪਾਈਪ ਸੀਵਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ।
2. 300mm i/d ਪਾਈਪ ਸੀਵਰ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਫੁੱਟ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ।
3. ਸੀਵਰ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਈ ਥਾਂ ਤੋਂ CC ਨੂੰ dismantle ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ restoration ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। MC Shahkot ਵਲੋਂ Interlocking tiles ਦਾ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। Dismantled Interlocking tiles MC Shahkot ਨੂੰ Handover ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
4. 600mm i/d ਪਾਈਪ ਸੀਵਰ ਵਿਚ ਉਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਡਰੇਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਨਕਮੀਸ਼ਨ ਸੀਵਰ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਅਤੇ ਉਣਤਾਇਆ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੀ।

Signature
02/02/18
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਕੁ: ਕੰ)
ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ-ਚੀਫ-ਕਮ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜਰ
21/2