

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,
ਪਲਾਟ ਨੰ:1-ਬੀ, ਸੈਕਟਰ-27 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ।

ਵੱਲੋਂ

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ-ਚੀਫ-ਕਮ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜਰ

ਵੱਲੋਂ,

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਵੈਸਟ),
ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਨੰ: ਪਵਸਸਬ-2018/ਕੁ.ਕੰ/

ਮਿਤੀ: 2/2/18

ਵਿਸ਼ਾ:-

ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 19-01-18 ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈਕ ਕਰਨ
ਸਬੰਧੀ।

(Ext & Aug of W/S & Sew Sch at Phagwara (Agency :- M/s
Sukhmani Mega Structures Ltd)

ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 19-1-18 ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਉਕਤ

ਕੰਮ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ/ਤਰੁਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ:-

1. ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਉਕਤ ਦਰਸਾਏ ਕੰਮ ਅਧੀਨ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਵ/ਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਤੋਂ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਵ/ਸ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਸਬੰਧਤ ਕਾ:ਕਾ:ਇੰ ਵਲੋਂ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ IOCL ਵਲੋਂ ਮਥੂਰਾ ਜਲੰਧਰ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਜਲਦ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਜਗਾ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵਲ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਲਗਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੈਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਟਿਊਬਵਲ ਨੂੰ Throttle ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ Revenue ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕੋਪ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 9063 ਵ/ਸ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 3200 ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
3. ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਸੀਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ 85% ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿ:ਮੀ ਸੀਵਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
4. ਰਣਜੀਤ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰ 1 ਅਤੇ 2 ਵਿਚ MC Phagwara ਵਲੋਂ CC Road ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨਹੋਲ ਬਣ ਰਹੇ ਰੋਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਦੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕੀ ਅਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।