

ਵੱਲੋं,

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੰਡਲ ਨੰ. 2
ਜਲੰਪਰ

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਹਲਕਾ,
ਜਲੰਪਰ

ਨੰ. ੨੨੩੩ ਮਿਤੀ. ੧੫/੧੫

ਵਿਸ਼ਾ:-

ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ: 19.01.2018 ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।
(Prov. & Installing 10 No. T/well & Const. of Pump Chamber
(Agency:- M/S Goyal Tubewell Store, Nabha)

ਹਵਾਲਾ:-

ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ. 1099 ਮਿਤੀ: 22.02.2018

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜੀ:-

1. ਗਰੰਨ ਮਾਰਕਿਟ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਵਿਖੇ ਪੰਪ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਪਲਿੰਥ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ।
2. ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 7 ਨੰ. ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਨੰ. ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਡਲੀਵਰੀ ਨੂੰ Main distribution ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ M/s Sukhmani Megastructures Pvt. Ltd., Patiala ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਕਤ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟਿਊਬਵੈਲ Distribution system ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ M/s Sukhmani Megastructures Pvt. Ltd., Patiala ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਣਖੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਸਾਰਖੱਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰੁਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (21 ਆਫ 2016-17) ਮਿਤੀ: 17.05.2018 ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਮ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਕਤ ਕੰਮ ਦੀ ਰੀਟੈਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ 8 ਨੰਬਰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ Distribution system ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਕਤ ਨਵੇਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਰ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਤ ਹੈ ਜੀ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੰਡਲ ਨੰ. 2,
ਜਲੰਪਰ