

ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੰਡਲ ਮਾਨਸਾ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ(ਕੁ:ਕੰ),
ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਨੰ: 884 ਮਿਤੀ: 20-6-18

ਵਿਸ਼ਾ:- ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ: 25/01/2018 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

ਹਵਾਲਾ:- ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ: ਪਵਸਸਬ-2018/ਕੁ.ਕੰ./ 6693 ਮਿਤੀ:24/04/2018

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਰੁਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜੀ।

A) Ext & Aug of W/S & Sec. Scheme at Bhikhi
Agency :- M/s. GDCL Ltd.

1. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:3): ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਨਿੰਗ ਬਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:4): ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 4% ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 5% ਪੈਨਲਟੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
3. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:5): ਮਿਤੀ 09/02/2018 ਨੂੰ 6 ਨੰਬਰ ਸਲੈਬ ਦੇ ਕਿਊਬ ਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 4 ਨੰਬਰ ਸਲੈਬਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕਾਰਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

B) O&M at Water works Bhikhi
Agency :- M/s. GDCL Ltd.

1. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:3): ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਪੰਪ ਰੂਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:4): ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਐਫ.ਐਸ ਟੈਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਟੀ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
3. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:5): ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾ ਕੇਸ ਬਣਾਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਲਕਾ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਆਉਦੀ ਹੈ ਗਰੈਵਟੀ ਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:9): ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਟਾਇਲਟਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਭੀਖੀ, ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਟਾਇਲਟਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਭੀਖੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ।

C) Ext & Aug of W/s & Sew. Sch. at Budhlada
Agency :- M/s. GDCL Ltd.

1. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:1): ਬੁਢਲਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਲਾਇਨ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:2): ਜੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਇਜਿੰਗ ਮੈਨ 24 ਇੰਚ ਆਈ.ਡੀ. ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ।

3. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:4): ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 4% ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 5% ਪੈਨਲਟੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 4. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:5): ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 15581-83 ਮਿਤੀ:28/06/2016 ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡੀ.ਬੀ.ਡੀ. ਉਪਰੇਟਸ ਮਗਰ ਵੇ ਬੋਹਾ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਜ਼ਾਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਲੈਬ ਨਹੀਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨੋਟ ਏ-3 ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ।
 5. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:6): ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 4% ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 5% ਪੈਨਲਟੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- D) Ext & Aug of W/s & Sew. Sch. at Boha.
Agency :- M/s. GDCL Ltd.
1. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:1): ਬੋਹਾ ਵਿਖੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਗਣੇਸ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੈਵਲ 212.501 ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
 2. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:2): ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਟ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੈਸ:ਜੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਈਟ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਹੈ।
 3. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:4): ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੁਰਾਨ ਸਾਈਟ ਉਪਰ 1:8:16 ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਡੀ.ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਅਨੁਸਾਰ 40mm Aggregate ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੈਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ 40mm ਦੇ ਸਨ।
 4. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:5): ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 4% ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 5% ਪੈਨਲਟੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 5. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ:6): ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 4% ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 5% ਪੈਨਲਟੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੰਡਲ,
ਮਾਨਸਾ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 885-886 ਮਿਤੀ 20-6-18
ਉਕਤ ਦੀ ਨਕਲ

- 1) ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਦੱਖਣ) ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 1432 ਮਿਤੀ 02/05/2018 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ।
- 2) ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਹਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੰਡਲ,
ਮਾਨਸਾ।