

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,
ਪਲਾਟ ਨੰ:1-ਬੀ, ਸੈਕਟਰ-27 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ।

ਵੱਲੋ

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ-ਚੀਫ-ਕਮ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜਰ

ਵੱਲ,

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਾਊਥ),
ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,
ਬਠਿੰਡਾ।

ਨੰ: ਪਵਸਸਬ-2018/ਕੁ.ਕੰ/ 6693

ਮਿਤੀ: 24/4/18

ਵਿਸ਼ਾ:-

ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 25-01-18 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈਕ ਕਰਨ
ਸਬੰਧੀ।

ਹਵਾਲਾ:-

ਆਪ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ : 848 ਮਿਤੀ 28-03-18

ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ:-

A) Ext & Aug of W/S & Sew Sch at Bhikhi
(Agency :- M/s GDCL Ltd)

1. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ 3) : ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਣਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
2. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ 4) : ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
3. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ 5) : ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਤੀ 9.2.18 ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਊਬ 6 ਮੈਨਹੋਲ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2 ਸਲੈਬਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗਲਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਬਤ ਸਪਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਜੁਆਬ ਤਲਬੀ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

B) O&M at Water Works Bhikhi
(Agency :- M/s GDCL Ltd)

1. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ 3) : ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਹੋਏ Pump Room ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਪੇਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
2. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ 4) : ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਵਿਖੇ S&S ਟੈਂਕ ਵਿਚ ਬੂਟੀ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਫ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

3. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ 5) : ਸਬੰਧਤ ਕਾ:ਕਾ:ਇੰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਨਿਜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕੇਸ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੰਜੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰੈਵਟੀ ਮੇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

4. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ 9) : ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਵਿਖੇ ਟਾਇਲਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

C) Ext & Aug of W/S & Sew Sch at Bhudhlada

(Agency :- M/s GDCL Ltd)

1. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ 1) : ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵ/ਸ ਦੀ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜੀ।

2. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ 2) : ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਬਤ ਬਣਦੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਸਕੇ।

3. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ 4) : ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

4. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ 5) : ਜੁਆਬ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨੋਟ ਦੇ A(3) ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਆਪ ਵਲੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਲਸਟਰ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਜੁਆਬ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

5. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ 6) : ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

D) Ext & Aug of W/S & Sew Sch at Boha

(Agency :- M/s GDCL Ltd)

1. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ 1) : ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸਬੰਧੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

2. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ 2) : ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ concrete ਮਿਕਸਚਰ ਬਿਨਾਂ ਬਕਟ ਤੋਂ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

3. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ 4) : ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ 20mm ਐਗਰੀਗੇਟ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ 40mm ਐਗਰੀਗੇਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

4. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ 5) : ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

5. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ 6) : ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Robert Verma
24/4/18
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਕੁ: ਕੰ)
ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ-ਚੀਫ-ਕਮ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜਰ
24/4/18