

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,
ਪਲਾਟ ਨੰ:1-ਬੀ, ਸੈਕਟਰ-27 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ।

ਵੱਲੋ

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ-ਚੀਫ-ਕਮ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜਰ

ਵੱਲ,

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਵੈਸਟ),
ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਨੰ: ਪਵਸਸਬ-2018/ਕੁ.ਕੰ/ 9073 ਮਿਤੀ: 01/02/18

ਵਿਸ਼ਾ:-

ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 19-01-18 ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।
(Prov & Installing 10 No Twell & Const of Pump Chamber (Agency
:- M/s Goyal Twell Store, Nabha)

ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 19-01-18 ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਉਕਤ

ਕੰਮ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ/ਤਰੁਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ:-

1. ਗ੍ਰੇਨ ਮਰਕਿਟ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਵਿਖੇ ਪੰਪ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਪਲਿੰਥ ਦੀ 1/2" ਤੋਂ 1" ਤੱਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੁਈ ਸੀ।
2. ਇਨ੍ਹਾਂ 7 Twell ਵਿਚੋਂ 6 ਨੰ Twell ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Main Distribution ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਕੂਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ revenue ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Twell ਨੂੰ throttle ਕਰਕੇ run ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਅਤੇ ਉਣਤਾਇਆ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੀ।

Winit Verma
02/02/18
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਕੁ: ਕੰ)
ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ-ਚੀਫ-ਕਮ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜਰ
R. S. K 2/2