

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,
ਪਲਾਟ ਨੰ:1-ਬੀ, ਸੈਕਟਰ-27 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ।

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ-ਚੀਫ-ਕਮ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜਰ

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਵੈਸਟ),
ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਨੰ: ਪਵਸਸਬ-2018/ਕੁ.ਕੰ/

ਮਿਤੀ: 20/02/18

ਵਿਸ਼ਾ:-

ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 19-01-18 ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।
(Const of 3 no RCC OHSR at Phagwara (Agency :- M/s Kulwant Singh Sidhu)

ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 19-1-18 ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਉਕਤ

- ਕੰਮ ਦੀ ਇਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ/ਤਰੁਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ:-
1. ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕਿਟ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਵਿਖੇ 2 LAC Gln ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ RCC ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ vertical pipes ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। Puddle Collar ਨੂੰ Dome ਵਿਚ fix ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
 2. OHSR ਭਰਨ ਲਈ ਜੋ T/Well ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਨੂੰ W/S Distribution ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
 3. ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਚ ਸੁਖਚੈਨ ਨਗਰ ਵਿਖੇ 2 LAC Gln ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ under testing ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ T/Well ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ W/S Distribution ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਈਟ ਉਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਮੀਟਰ 12" ਅਤੇ 10" DI Pipe ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
 4. ਟੈਂਕੀ ਉਪਰ Aviation Light ਅਤੇ Lightning Conductor ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਅਤੇ ਉਣਤਾਇਆ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੀ।

(Signature)
 20/02/18
 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਕੁ: ਕੰ)
 ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ-ਚੀਫ-ਕਮ
 ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜਰ
 20/2/18