

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,
ਪਲਾਟ ਨੰ: 1-ਬੀ, ਸੈਕਟਰ-27 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ-ਚੀਫ-ਕਮ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜਰ

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਵੈਸਟ),
ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਨੰ: ਪਵਸਸਬ-2018/ਭ.ਕੰ/ 2776 ਮਿਤੀ: 26/4/18

ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 03-11-17 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੰਡਲ ਨੰ 1 ਅਧੀਨ
ਆਉਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

ਵਿਸ਼ਾ:-

ਹਵਾਲਾ:- ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ 2345 ਮਿਤੀ 03-04-18

ਉਕਤ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ:-

A) Prov & Laying RCC NP3 2600 mm i/d at Ram Tirath Road

(Agency :- M/s OCR Ltd) (Agg no 004 of 2016-17, Rs 15.46 Cr)

1. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ 1) ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 2 ਮੈਨਹੋਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰੋਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ।

2. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ 3) PCC ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ JCB ਬੱਕਟ ਨਾਲ ਪਾਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਤੇ PVC ਪਾਈਪ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਕਰੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

B) 95 MLD STP North Zone

(Agency :- M/s Shapoorji Pallonji Co.)

1. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ 4) STP ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ structures ਉੱਤੇ ਲਗੀ ਹੋਈ Hand Rail ਦੀ finishing ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

2. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ 5) ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ DPR ਵਿਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ Techno economic feasibility check ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Mit verna
26/4/18
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਭ: ਕੰ)
ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ-ਚੀਫ-ਕਮ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜਰ